

**RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

**R-01/344**

**Rodzaj dokumentu:**

Oryginał  Kopia  Korekta

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM16-65150-UM1600130/19 WPROW.III.07220.001.23	16/7.2.2/007/23	0	6	2	5	6	5	0	8	3	

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa podziałania:	7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.	Data otrzymania zlecenia	4.01.2023 r. <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieranie”		
Data złożenia wniosku o płatność:	ND		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie			1 <input checked="" type="checkbox"/>
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania			2 <input type="checkbox"/>
3. Kontrola zlecona manualnie			3 <input type="checkbox"/>
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji			5 <input type="checkbox"/>
6. Kontrola uzupełniająca			6 <input type="checkbox"/>
7. Wizyta uzupełniająca			7 <input type="checkbox"/>
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy			1 <input type="checkbox"/>
2. Po złożeniu IoM			2 <input type="checkbox"/>
3. Obsługi wniosku o płatność			3 <input checked="" type="checkbox"/>
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	ND		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Świeszyno																			
NIP	4	9	9	0	5	2	1	0	8	7	REGON	3	3	0	9	2	0	7	0	7
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Zachodniopomorskie																		
	Powiat/gmina	koszaliński					Świeszyno													
	Miejscowość/kod	Świeszyno					76-024													
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Świeszyno 71																		
	Tel.	94 31 60 120					Fax	94 31 61 491												
	E-mail	gmina@swieszyno.pl																		
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-																		
	Powiat/gmina	-					-													
	Miejscowość/kod	-					-													
	Ulica i nr domu/lokalu	-																		

Strona  
*13*

**III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)**

1.	Imię i Nazwisko	Ewa Korczak	Stanowisko/funkcja	Wójt
----	-----------------	-------------	--------------------	------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

**IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Powiadomienie o kontroli  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne .....	<input type="checkbox"/>			
				13.01.2023 r.	Marek Brzostek	Piotr Jarocki

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Kontrola została zrealizowana?  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
----	--	-------------------------------

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Piotr	Jarocki	3/23 z 3.01.2023 r.
	Inspektor terenowy:	Michał	Lesner	6/23 z 3.01.2023 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Ewa	Korczak	Dowód osobisty

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących: przeprowadzone czynności kontrolne dotyczyły I etapu operacji.				

Strona  
2 z 3

**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Załącznik nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych PROW 2014-2020.
2.	Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna z oględzin, projektu budowlanego i print screeny pozostają w posiadaniu podmiotu kontrolującego.
3.	Załącznik nr 3 Lista elementów do sprawdzenia podczas wizyty.
4.	Załącznik nr 4 Kserokopia kosztorysu ofertowego z maja 2022 r.
5.	Załącznik nr 5 Wydruki Analityki sald i obrotów.

**Podstawa prawna:**

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 z późn. zm).

**Pouczenie:**

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	17.01.2023 r. godz. 9:00		17.01.2023 r. godz. 14:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	17.01.2023 r.		Świeszyno
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Piotr	Jarocki	<b>GŁÓWNY SPECJALISTA</b> w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Piotr Jarocki</i> <b>INSPEKTOR</b> w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Michał Lesner</i>
	Michał	Lesner	<b>WÓJT</b> <i>Ewa Korczak</i> <b>Ewa KORCZAK</b>
Podmiot kontrolowany	17.01.2023		podpis
	data otrzymania Raportu		
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

Strona  
33








Znak sprawy:	UM16-65150-UM1600103/19 WPROW.III.07220.024.22	K-03/W/344
--------------	---	------------

**LISTA KONTROLNA DO  
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020  
WIZYTA W MIEJSCU**

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>	<b>Z dnia</b>
16/7.2.2/007/23	17.01.2023 r.

<b>Działanie</b>	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Poddziałanie</b>	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii.	
<b>Operacja</b>	Gospodarka wodno-ściekowa	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>								
1.	Zgodność lokalizacji operacji.		województwo zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Świeszyno, m. Sieranie, dz. nr: 145/3, 141/7, 141/18, 144/2, 144/4, 141/13, 154/1, 154/2, 135, 134/5, 134/7, 139/20, 139/8, 139/7, 139/15, 137/6, 155, 110/1, 113/14, 103 obr. 0076 Zegrze Pomorskie dz. nr 209, 297/2 obr. 0075 Niedalino; m. Zegrze Pomorskie, dz. nr 117, 115, 116/45, 118/38, 118/39, 82/1 obr. 0076 Zegrze Pomorskie		X	-	-	Weryfikację lokalizacji dokonano w oparciu o dostarczone wraz z WoPP: - Zgłoszenie budowy sieci z 25.05.2018 r. wraz z Zaświadczeniem Starosty Koszalińskiego z 28.05.2018 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, - Zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z 25.06.2018 r. wraz z Zaświadczeniem Starosty Koszalińskiego z 24.07.2018 r. o niewniesieniu sprzeciwu do ww. robót, - Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z 3.04.2018 r.,  Ponadto weryfikację lokalizacji operacji dokonano poprzez stronę internetową geoportal.gov.pl - print screeny geoportalu stanowią załącznik nr 2 do Raportu.  Dz. nr 145/3, która powstała w wyniku podziału dz. nr 145, nie została wykazana na geoportal.gov.pl - zweryfikowano 16.01.2023 r.
I. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.								
<b>A. Kanalizacja sanitarna</b>								
2.	1.	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – sieć	kpl	1	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dołączonych do WoP: - Umowy nr ZP-7/2021 z 23.04.2021 r. wraz z Aneksem nr 1 z 29.04.2022 r., - Protokołu odbioru robót –

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		Strona
 Ewa KOF CZAK	 Piotr Jarocki	 Michał Lesner	13

							częściowego nr 1 z 13.12.2021 r., - dowodów zakupu i zapłaty.  Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
2.	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – przyłącza do granicy działek	kpl	1	-	-	X	Koszt dotyczy II etapu operacji
3.	Przepompownia ścieków PS1	kpl	1	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dołączonych do WoP: - Umowy nr ZP-7/2021 z 23.04.2021 r. wraz z Aneksem nr 1 z 29.04.2022 r., - Protokołu odbioru robót – częściowego nr 1 z 13.12.2021 r., - dowodów zakupu i zapłaty.  Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
<b>B. Kanalizacja sanitarna tłoczna do PS1</b>							
1.	Roboty ziemne	kpl	1	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dołączonych do WoP: - Umowy nr Zp-7/2021 z 23.04.2021 r. wraz z Aneksem nr 1 z 29.04.2022 r., - Protokołu odbioru robót – częściowego nr 1 z 13.12.2021 r., - Protokołu odbioru robót – częściowego nr 2 z 12.04.2022 r., - dowodów zakupu i zapłaty.
2.	Odwodnienie wykopów	kpl	1	X	-	-	jw.
3.	Roboty montażowe	kpl	1	X	-	-	jw.
4.	Roboty przewiertowe	kpl	1	X	-	-	jw.
<b>C. Kanalizacja sanitarna tłoczna</b>							
1.	Roboty ziemne	kpl	1	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dołączonych do WoP: - Umowy nr Zp-7/2021 z 23.04.2021 r. wraz z Aneksem nr 1 z 29.04.2022 r., - Protokołu odbioru robót – częściowego nr 2 z 12.04.2022 r., - dowodów zakupu i zapłaty.
2.	Odwodnienie wykopów	kpl	1	X	-	-	jw.
3.	Roboty montażowe	kpl	1	X	-	-	jw.
4.	Roboty przewiertowe	kpl	1	X	-	-	jw.
<b>II Koszty ogólne.</b>							
1.	Nadzór inwestorski	kpl	1	X	-	-	Stwierdzono na podstawie dołączonych do WoP: - Umowy nr RIG-11/2021 z 21.04.2021 r., - Protokołu odbioru robót – częściowego nr 1 z 13.12.2021 r., - Protokołu odbioru robót – częściowego nr 2 z 12.04.2022 r., - dowodów zakupu i zapłaty.
3.	Realizacja działań informacyjno-promocyjnych.			X	-	-	W miejscu realizacji operacji Beneficjent zamieścił dwie tablice informacyjne formatu A3 (przy przepompowni ścieków PS1 oraz przy oczyszczalni ścieków w. Zegrze Pomorskie), zgodnie z Księgą Wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Pomiaru dokonano taśmą mierniczą. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

WÓJT  
Ewa KORCZAK

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich  
Piotr Jarocki

INSPEKTOR  
Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

Michał Lesner

2/3






**Uwagi kontrolujących:**

Czynności kontrolne dotyczyły I etapu operacji.

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji zweryfikowano w oparciu o projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w m. Sieranie wraz z przesyłem do Zegrza Pomorskiego, gm. Świeszyno z marca 2018 r. Dokumentacja fotograficzna ww. projektu stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

Pomocniczo korzystano z kosztorysu ofertowego z maja 2022 r., którego kserokopia z zaznaczonymi pozycjami widocznymi stanowi załącznik nr 4 do Raportu.

Pomiarów dokonano za pomocą dalmierza Leica DISTO X3 oraz drogomierza Nedo.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	Strona
 Ewa KORCZAK	 Piotr Jarocki	 Michał Decker





PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
"ARTEX" Sp. z o.o.  
ul. Na Skarpie 17  
75-343 KOSZALIN  
Reg. 008121051 NIP 6690503086

Wartość kosztorysowa 1 417 781,00  
Podatek VAT 23,00% 326 089,63  
Cena kosztorysowa 1 743 870,63  
Słownie: jeden milion siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt i 63/100 zł

## Kosztorys ofertowy

Lokalizacja m. Sieranie i Zegrze Pomorskie  
Dz.nr 145, 141/7, 141/18, 144/2, 144/4, 141/13, 154/1, 154/2, 135, 134/5, 134/7, 139/20,  
139/8, 139/7, 139/15, 137/8, 137/6, 137/4, 155, 285/6, 110/1, 113/14, 103 Obr. Zegrze  
Pomorskie  
209, 297 Obr. Niedalino

Inwestor Gmina Świeszyno  
Świeszyno 71  
76-024 Świeszyno

Wykonawca PPH "Artex" sp. z o.o. Koszalin

Stawka robocizny 18,00 zł/r-g  
Koszty pośrednie 50% (R+S)  
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

*Kosztorys ofertowy i zaakceptowany  
pny 2022  
(Artek - 4 de OoPP)*

Urząd Gminy Świeszyno  
76-024 Świeszyno 71, pow. koszaliński  
13. 09. 2022  
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

KIEROWNIK KADOWY  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe  
"ARTEX" Spółka z o.o.  
mgr inż. Krzysztof Boroński  
Upr. bud. Nr UWN/117342/222/94

KIEROWNIK  
Referatu ds. Rozwoju, Promocji  
i Spraw Społecznych  
Marek BRZOSTKO

Sporządził Krzysztof Boroński  
Koszalin, maj 2022 r.

Kosztorys			Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
Nr	Podstawa	Opis				
		<b>Zlewnia PSI</b>				982 714,86
		<b>Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sieć</b>				779 134,90
		<b>Roboty ziemne</b>				164 044,37
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,253	3 719,89	4 661,02
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	1 203,73	0,30	361,12
3	KNR 2-01 0215/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyzki 0,15m3	m3	2 179,31	9,12	19 875,31
4	KNR 2-01 0201/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - wywiezienie nadmiaru gruntu	m3	806,5	19,72	15 904,18
5	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	544,83	34,80	18 960,08
6	KNR 2-01 0324/04	Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o głębokości do 6m wraz z rozbiórką	m2	2 993,94	7,69	23 023,40
7	KNR 2-18 0501/02	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka	m2	1 203,73	17,99	21 655,10
8	KNR 2-18 0501/04	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 30cm ponad rurę - obsypka - analogia	m2	1 203,73	41,61	50 087,21
9	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	1 917,64	0,80	1 5
10	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	1 917,64	2,06	3 950,34
11		Utylizacja pozostałego gruntu	m3	806,5	5,00	4 032,50
		<b>Odwodnienie wykopów</b>				9 586,58
12	KNR 2-01 0607/01	Igłofiltr o średnicy do 50mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki	szt	842	10,62	8 942,04
13	KNR 2-11 2601/07	Pompowanie wody - analogia	godz.	481	1,34	644,54
		<b>Roboty montażowe</b>				181 170,77
14	KNNR 4 1308/03	Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk	m	1 253	53,87	67 499,11
15	KNR-W 2-18 0513/01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości 3m	studnię	7	3 726,46	26 085,22
16	KNR-W 2-18 0513/03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m	studnię	12	4 004,12	48 049,44
17	KNR-W 2-18 0513/03	Filtr węglowy ( antyodorowy ) podwieszany w studni	szt	4	1 290,93	5 163,72
18	KNR-W 2-18 0517/02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 400mm z zamknięciem rurą teleskopową	szt	40	444,13	17 765,20
19	KNR-W 2-18 0421/03	Wykonanie kaskady zewnętrznej z kształtek PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączonych na wcisk - analogia	szt	11	311,84	3 430,24
20	KNR-W 2-18 0421/03	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk	szt	56	65,39	3 661,84
21	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - analogia - Montaż rury osłonowej (typu peszel) na istn. kablach energetycznych	kpl	2	150,00	300,00
22	KNR-W 2-18 0706/02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba)	próba	60	28,30	1 698,00
23		Inspekcja rurociągów kamerą wideo	m	1 253	6,00	7 518,00
		<b>Roboty przewiertowe</b>				18 521,29
24	KNR-W 2-18 0307/02	Przewierci maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, rurami o średnicy nominalnej 300mm długości do 20m, w gruntach kategorii III-IV	m	37	223,57	8 272,09
25	KNR-W 2-19 0119/04	Rury ochronne stalowe o średnicy nominalnej 300mm	m	37	203,73	7 538,01
26	KNR-W 2-18 0309/01	Przeciąganie rurociągów przewodowych PVC o średnicy zewnętrznej 200mm	m	37	44,43	1 643,91
27	KNR-W 2-19 0122/04	Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 300mm	końcówkę	6	177,88	1 067,28
		<b>Roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowych gruntowych</b>				4 220,45
28	KNR 2-31 0113/01	Podbudowy o grubości 15cm wykonywane ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem	m2	65	21,37	1 389,05
29	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgażczeniu 7cm	m2	65	17,19	1 117,35
30	KNR 2-31 0204/01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z kamienia podkładowego o grubości po zgażczeniu 14cm	m2	65	26,37	1 714,05

Urząd Gminy Świąszyno  
76-024 Świąszyno 71, pow. koszaliński  
13.09.2022

KIEROWNIK  
Referatu ds. Rozwoju, Promocji  
i Spraw Społecznych

Mak



## Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
<b>Roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowych asfaltowych</b>						<b>389 761,30</b>
31		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych na gł. 6-10 cm	m	229	15,00	3 435,00
		110+110+4,5+4,5 = 229				
32	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	1 730	3,59	6 210,70
33	KNR 2-31 0803/04 (dopłata 2x)	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm (dalsze 2cm)	m2	1 730	1,17	2 024,10
34	KNR 2-31 0801/03	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm	m2	1 730	2,35	4 065,50
35	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 730	0,54	934,20
36	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1 730	19,70	34 081,00
37	KNR 2-31 0110/01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo zwirowych o lepisczku asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	1 730	37,64	65 117,20
38	KNR 2-31 0313/01	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą wiążącą z mieszanki grysowej o grubości 2cm	m2	1 730	34,73	60 082,90
39	KNR 2-31 0313/02 (dopłata 3x)	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą wiążącą z mieszanki grysowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 2cm (dalsze 3 cm)	m2	1 730	49,30	85 289,00
40	KNR 2-31 0314/01	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścierną z mieszanki grysowej o grubości 2cm	m2	1 730	38,51	66 622,30
41	KNR 2-31 0314/02 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścierną z mieszanki grysowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 2cm (dalsze 2 cm)	m2	1 730	35,78	61 899,40
<b>Roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowych z kostki brukowej</b>						<b>11 830,14</b>
42	KNR 2-31 0806/07	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	126	9,20	1 159,20
43	KNR 2-31 0801/03	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm	m2	126	11,72	1 476,72
44	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	126	27,00	3 402,00
45	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	126	9,29	1 170,54
46	KNR 2-31 0105/08 (dopłata 2x)	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	126	5,58	703,08
47	KNR 2-31 0205/01	Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20cm - odtworzenie nawierzchni	m2	126	31,10	3 918,60
<b>Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - przyłącza do granicy działek</b>						<b>21 652,32</b>
<b>Roboty ziemne</b>						<b>11 487,83</b>
48	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,097	3 719,89	360,83
49	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	86,06	0,30	25,82
50	KNR 2-01 0215/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyzki 0,15m3	m3	136,74	9,12	1 247,07
51	KNR 2-01 0201/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - wywiezienie nadmiaru gruntu	m3	52,5	19,72	1 035,30
52	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	34,18	34,80	1 189,46
53	KNR 2-01 0324/04	Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o głębokości do 6m wraz z rozbiórką	m2	110,4	7,69	848,98
54	KNR 2-18 0501/02	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka	m2	86,06	17,99	1 548,22
55	KNR 2-18 0501/04	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 30cm ponad rurę - obsypka - analogia	m2	86,06	41,61	3 580,96
56	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	118,42	0,80	94,74
57	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III, zagęszczarkami	m3	118,42	2,06	243,95
58		Utylizacja pozostałego gruntu			25,00	1 312,50
		<b>Odwodnienie wykopów</b>				<b>526,14</b>

76-024 Świeszyno 71, pow. koszaliński

13. 09. 2022

KIEROWNIK  
Referatu ds. Rozwoju, Promocji  
i Spraw Społecznych

Marek BRZOŚTWA



## Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
59	KNR 2-01 0607/01	Igłofiltry o średnicy do 50mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki	szt	45	10,62	477,90
60	KNR 2-11 2601/07	Pompowanie wody - analogia	godz.	36	1,34	48,24
<b>Roboty montażowe</b>						<b>6 888,79</b>
61	KNNR 4 1308/02	Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk	m	96,5	34,95	3 372,68
62	KNR-W 2-18 0421/02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk - zaślepki	szt	4	37,89	151,56
63	KNR-W 2-18 0706/01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek=próba)	próba	19	146,45	2 782,55
64		Inspekcja rurociągów kamerą wideo	m	97	6,00	582,00
<b>Roboty przewiertowe</b>						<b>2 749,56</b>
65	KNR-W 2-18 0307/02	Przewierci maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, rurami o średnicy nominalnej 250mm długości do 20m, w gruntach kategorii III-IV	m	7	193,33	1 353,31
66	KNR-W 2-19 0119/04	Rury ochronne PE o średnicy nominalnej 250mm	m	7	118,50	829,50
67	KNR-W 2-18 0309/01	Przeciąganie rurociągów przewodowych PVC o średnicy zewnętrznej 100mm	m	7	35,97	251,79
68	KNR-W 2-19 0122/04	Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 250mm	końcówkę	2	157,48	314,96
<b>Przepompownia ścieków PSI</b>						<b>181 92</b>
<b>Roboty ziemne</b>						<b>4 745,10</b>
69	KNR 2-01 0215/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,40m3  $4*4*(4,25+0,15+0,3-0,44) = 68,16$	m3	68,16	4,21	286,95
70	KNR 2-01 0201/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość do 1km - wywiezienie nadmiaru gruntu  $3,14*(1,65/2)^2*(4,25-0,44) = 8,143$ $2,7*2,7*0,15 = 1,094$ $2,5*2,5*0,3 = 1,875$	m3	11,112	19,72	219,13
71	KNR-W 2-01 0316/03	Umocnienie balami drewnianymi ścian wykopów o głębokości do 6,0m pod obiekty specjalne na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-II wraz z rozbiórką  $(4*4)*4,5 = 72$	m2	72	50,93	3 666,96
72	KNR 2-18 0501/02	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka  $2,7*2,7 = 7,29$	m2	7,29	17,99	131,15
73	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m  $68,16-11,11 = 57,05$	m3	57,05	0,80	45,64
74	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	57,05	2,06	117,52
75		Utylizacja pozostałego gruntu	m3	11,11	25,00	277,75
<b>Odwodnienie wykopów</b>						<b>535,28</b>
76	KNR 2-01 0607/01	Igłofiltry o średnicy do 50mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki	szt	4	53,12	212,48
77	KNR 2-11 2601/07	Pompowanie wody - analogia	godz.	24	13,45	322,80
<b>Roboty montażowe</b>						<b>131 990,82</b>
78	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli - konstrukcja dociążająca  $(2,4*23*2)*0,89/1000 = 0,197$	t	0,197	4 026,58	793,24
79	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - konstrukcja dociążająca  $2,5*2,5*0,3 = 1,875$	m3	1,875	269,63	505,56
80	KNR-W 2-18 0516/01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1500mm - analogia - Dostawa i montaż kompletnej przepompowni ścieków PSI dn1500 (beton) h=4250mm	kpl	1	103 807,39	103 807,39
81	KNR-W 2-18 0205/05	Zasiłki żelbetowe i żelbetowe kołnierzykowe z obudową o średnicy 200mm Referatu ds. Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych	kpl	1	1 089,25	1 089,25

Urząd Gminy Świeżyno 71, pow. koszaliński

13.09.2022

STWIERDZENIE



## Kosztyorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
82	KNR 2-28 0104/01	Przeływomierz elektromagnetyczny ziemny o średnicy nominalnej 80mm - analogia	szt	1	25 795,38	25 795,38
		<b>Roboty elektryczne</b>				<b>12 500,00</b>
83	Kalkulacja indywidualna	Roboty elektryczne przepompowni PS1	kpl	1	12 500,00	12 500,00
		<b>Zagospodarowanie terenu przepompowni</b>				<b>10 567,76</b>
84	KNR 2-02 1802/02	Ogrodzenie z typowych paneli ogrodzeniowych powlekanych o wysokości 1,7	m	47	178,60	8 394,20
		50,5-3,5 = 47				
85	KNR 2-02 1808/07	Typowe wrota o szerokości 3,5m (na gotowych słupkach) z siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25 cm), o wysokości do 1,7m	kpl	1	2 173,56	2 173,56
		<b>Dojazd do przepompowni wraz z utwardzeniem terenu przepompowni</b>				<b>21 588,68</b>
		<b>Roboty przygotowawcze</b>				<b>88,76</b>
86	KNNR 1 0112/02	Wytyczenie zjazdu i utwardzeń	ha	0,015	1 885,60	28,28
		150/10000 = 0,015				
87	KNR AT-03 0101/02	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami	m	8	7,56	60,48
		<b>Roboty ziemne</b>				<b>3 284,56</b>
88	KNNR 1 0201/07	Wykonanie wykopów z wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami	m3	50,005	9,59	479,55
		(10+99)*0,4 = 43,6 61*0,3*0,35 = 6,405				
89	KNNR 1 0407/01	Wykonanie nasypów z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 z zagęszczeniem	m3	32,7	85,78	2 805,01
		(10+99)*(0,4-0,3+0,2) = 32,7				
		<b>Ograniczniki nawierzchni</b>				<b>3 741,13</b>
90	KNNR 6 0403/03	Wbudowanie krawężników betonowych 15x22cm najazdowych obniżonych na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem lawy betonowej C12/15 z oporem o F=0,0575m2	m	61	61,33	3 741,13
		<b>Wykonanie podbudowy</b>				<b>2 753,34</b>
91	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	109	0,78	85,02
92	KNNR 6 0113/06	Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C90/3, grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	109	24,48	2 668,32
		<b>Wykonanie nawierzchni</b>				<b>10 591,53</b>
93	KNNR 6 0502/03	Wbudowanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej grubości 8cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm	m2	109	97,17	10 591,53
		<b>Roboty wykończeniowe</b>				<b>1 129,36</b>
94	KNNR 6 0312/05	Wypełnienie szczeliny pomiędzy istniejącą nawierzchnią bitumiczną drogi wewnętrznej, a wbudowanym krawężnikiem, bitumiczną masą zalewową	m	8	14,81	118,48
95	KNNR 1 0501/01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	m2	117	2,57	300,69
96	KNR 2-21 0401/04	Wykonanie trawników siewem z nawożeniem	m2	117	6,07	710,19
		<b>KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA DO PSI</b>				<b>273 327,23</b>
		<b>Roboty ziemne</b>				<b>78 424,73</b>
97	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,88	3 719,89	3 273,50
98	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	765,18	0,30	229,55
99	KNR 2-01 0215/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyzki 0,15m3	m3	937,91	9,12	8 553,74
100	KNR 2-01 0201/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1km - wywiezienie nadmiaru gruntu	m3	413,2	19,72	8 148,30
101	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	234,48	34,80	8 159,90
102	KNR 2-01 0324/04	Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o głębokości do 6m wraz z rozbórką	m2	5,42	7,69	41,68
103	KNR 2-18 0501/01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm	m2	765,18	7,42	5 677,64
104	KNR 2-18 0501/04	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 30cm ponad rurę - obsypka - analogia	m2	765,18	41,61	31 839,14

Urząd Gminy Świeszyno  
76-024 Świeszyno 71, pow. koszaliński

13. 09. 2022

STWIERDZAM WERNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Referatu ds. Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych



			Koszty			
Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
105	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	759,19	0,80	607,35
106	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	759,19	2,06	1 563,93
107		Utylizacja pozostałego gruntu	m3	413,2	25,00	10 330,00
<b>Odwodnienie wykopów</b>						<b>6 991,02</b>
108	KNR 2-01 0607/01	Igłofiltry o średnicy do 50mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki	szt	614	10,62	6 520,68
109	KNR 2-11 2601/07	Pompowanie wody - analogia	godz.	351	1,34	470,34
<b>Roboty montażowe</b>						<b>74 957,52</b>
110	KNR-W 2-18 0109/03	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm	m	1 678	23,00	38 594,00
111	KNR-W 2-18 0110/03	Połączenie metodą zgrzewania czółowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm	złącze	34	49,91	1 696,94
112	KNR-W 2-18 0110/03	Połączenie metodą zgrzewania czółowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm - trójnik redukcyjny 90/90/63 zgrzewane doczołowo	kpl	1	105,91	105,91
113	KNR-W 2-18 0110/03	Połączenie metodą zgrzewania czółowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm - redukcja 63/40 zgrzewane doczołowo	kpl	1	74,91	74,91
114	KNR-W 2-18 0517/02	Kolumna napowietrzająco-odpowietrzająca dn80	kpl	2	13 914,71	27 829,42
115	KNR-W 2-18 0513/03	Filtr węglowy ( antyodorowy ) do kolumn systemowych	szt	2	1 290,93	2 581,86
116	KNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - analogia - Montaż rury osłonowej (typu peszel) na istn. kablach energetycznych	kpl	3	150,00	450,00
117	KNR 2-18 0804/01	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm	m	1 678	2,16	3 624,48
<b>Roboty przewiertowe</b>						<b>112 953,96</b>
118	KNR-W 2-18 0307/02	Przewierci maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, rurami o średnicy nominalnej 200mm długości do 20m, w gruntach kategorii III-IV	m	800	47,94	38 352,00
119	KNR-W 2-19 0119/04	Rury ochronne stalowe o średnicy nominalnej 200mm	m	50	118,50	5 925,00
120	KNR-W 2-19 0119/04	Rury ochronne PE o średnicy nominalnej 200mm	m	750	84,64	63 480,00
121	KNR-W 2-18 0309/01	Przeciąganie rurociągów przewodowych PVC o średnicy zewnętrznej 100mm	m	800	4,44	3 552,00
122	KNR-W 2-19 0122/04	Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 200mm	końcówkę	12	137,08	1 644,96
<b>KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA</b>						<b>161 738,91</b>
<b>Roboty ziemne</b>						<b>17 315,77</b>
123	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,56	3 719,89	2 099,33
124	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	133,05	0,30	39,92
125	KNR 2-01 0215/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyzki 0,15m3	m3	235,39	9,12	2 146,76
126	KNR 2-01 0201/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - wywiezienie nadmiaru gruntu	m3	71,65	19,72	1 412,94
127	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	58,85	34,80	2 047,98
128	KNR 2-01 0324/04	Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o głębokości do 6m wraz z rozbiórka	m2	82,41	7,69	633,73
129	KNR 2-18 0501/01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka	m2	133,05	7,42	987,23
130	KNR 2-18 0501/04	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 30cm ponad rurę - obsypka - analogia	m2	133,05	41,61	5 536,21
131	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	222,59	0,80	178,07
132	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	222,59	2,06	458,54
133		Utylizacja pozostałego gruntu	m3	71,65	25,00	1 791,25
<b>Odwodnienie wykopów</b>						<b>1 264,58</b>
134	KNR 2-01 0607/01	Igłofiltry o średnicy do 50mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki	szt	111	10,62	1 178,82

Urząd Gminy Świeżyno  
76-024 Świeżyno 71, pow. koszaliński

12.09.2022

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

KIEROWNIK  
Referatu ds. Rozwoju, Promocji  
i Spraw Społecznych



## Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
135	KNR 2-11 2601/07	Pompowanie wody - analogia	godz.	64	1,34	85,76
		<b>Roboty montażowe</b>			<b>TC3</b>	<b>68 729,63</b>
136	KNR-W 2-18 0109/01	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm	m	7,5	12,92	96,90
137	KNR-W 2-18 0109/03	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm	m	553	23,00	12 719,00
138	KNR-W 2-18 0110/01	Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm	złącze	4	40,60	162,40
139	KNR-W 2-18 0110/03	Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm	złącze	138	49,91	6 887,58
140	KNR-W 2-18 0110/03	Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm - trójnik równoprzelotowy zgrzewane doczołowo	kpl	1	105,91	105,91
141	KNR-W 2-18 0110/03	Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm - trójnik redukcyjny 90/90/63 zgrzewane doczołowo	kpl	1	105,91	105,91
142	KNR-W 2-18 0517/02	Kolumna napowietrzająco-odpowietrzająca dn80	kpl	3	13 914,71	41 744,13
143	KNR-W 2-18 0513/03	Filtr węglowy ( antyodorowy ) do kolumn systemowych	szt	3	1 290,93	3 872,79
144	KNR 2-18 0804/01	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm	m	561	5,41	3 035,01
		8+553 = 561				
		<b>Roboty przewiertowe</b>			<b>TC4</b>	<b>74 428,93</b>
145	KNR-W 2-18 0307/02	Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, rurami o średnicy nominalnej 250mm długości do 20m, w gruntach kategorii III-IV	m	394,5	58,00	22 881,00
146	KNR-W 2-19 0119/04	Rury ochronne PE o średnicy nominalnej 250mm	m	394,5	118,50	46 748,25
147	KNR-W 2-18 0309/01	Przeciąganie rurociągów przewodowych PVC o średnicy zewnętrznej 90mm	m	394,5	3,60	1 420,20
148	KNR-W 2-19 0122/04	Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 250mm	końcówkę	4	157,48	629,92
149	KNR-W 2-18 0307/02	Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, rurami o średnicy nominalnej 250mm długości do 20m, w gruntach kategorii III-IV	m	7	193,33	1 353,31
150	KNR-W 2-19 0119/04	Rury ochronne PE o średnicy nominalnej 250mm	m	7	118,50	829,50
151	KNR-W 2-18 0309/01	Przeciąganie rurociągów przewodowych PVC o średnicy zewnętrznej 90mm	m	7	35,97	251,79
152	KNR-W 2-19 0122/04	Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 250mm	końcówkę	2	157,48	314,96
		Razem				1 417 781,00
		Podatek VAT 23%				326 089,63
		<b>Ogółem kosztorys</b>				<b>1 743 870,63</b>

Urząd Gminy Świeszyno  
76-024 Świeszyno 71, pow. koszaliński

13. 09. 2022

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

KIEROWNIK

Referatu ds. Rozwoju, Promocji  
i Spraw Społecznych

Marek BRZOSTKO

Tabela elementów

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
	<b>Zlewnia PSI</b>	125 424,38	671 049,34	42 242,17		83 833,60	30 180,01	29 957,75	982 714,86
	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sieć	112 020,24	510 812,26	38 581,29		75 300,91	27 108,28	15 285,50	779 134,90
	Roboty ziemne	56 158,89	39 719,17	15 438,46		35 798,71	12 887,52	4 032,50	164 044,37
	Odwodnienie wykopów	3 991,21		1 718,11		2 854,67	1 027,68		9 586,58
	Roboty montażowe	22 450,45	128 019,90	4 536,93		13 493,71	4 857,73	7 818,00	181 170,77
	Roboty przewiertowe	5 193,54	6 914,40	1 715,40		3 454,48	1 243,61		18 521,29
	Roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowych gruntowych	719,79	2 866,05	86,17		402,99	145,08		4 220,45
	Roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowych asfaltowych	19 949,23	328 258,08	14 598,79		17 274,05	6 218,64	3 435,00	389 761,30
	Roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowych z kostki brukowej	3 557,13	5 034,66	487,43		2 022,30	728,02		11 830,14
	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - przyłącza do granicy działek	5 560,48	6 096,09	2 571,65		4 066,13	1 463,80	1 894,50	21 652,32
	Roboty ziemne	3 389,64	2 820,44	987,99		2 188,84	787,98	1 312,50	11 487,83
	Odwodnienie wykopów	217,36		96,01		156,69	56,41		526,14
	Roboty montażowe	1 063,74	2 566,04	1 163,11		1 113,45	400,84	582,00	6 888,79
	Roboty przewiertowe	889,74	709,61	324,54		607,15	218,57		2 749,56
	Przepompownia ścieków PSI	7 843,66	154 140,99	1 089,23		4 466,56	1 607,93	12 777,75	181 927,64
	Roboty ziemne	1 870,99	977,96	205,72		1 038,38	373,80	277,75	4 745 10
	Odwodnienie wykopów	184,70		133,84		159,28	57,34		
	Roboty montażowe	851,50	130 092,77	278,30		564,92	203,38		131 990,82
	Roboty elektryczne							12 500,00	12 500,00
	Zagospodarowanie terenu przepompowni	996,21	8 874,75	11,64		503,94	181,41		10 567,76
	Dojazd do przepompowni wraz z utwardzeniem terenu przepompowni	3 940,26	14 195,51	459,73		2 200,04	792,00		21 588,68
	Roboty przygotowawcze	31,46	1,76	20,33		25,90	9,32		88,76
	Roboty ziemne	152,44	2 629,12	237,51		194,99	70,19		3 284,56
	Ograniczniki nawierzchni	644,53	2 658,33			322,27	116,02		3 741,13
	Wykonanie podbudowy	64,95	2 366,57	165,06		115,01	41,40		2 753,34
	Wykonanie nawierzchni	2 413,26	6 482,43	32,59		1 222,93	440,26		10 591,53
	Roboty wykończeniowe	633,62	57,30	4,24		318,94	114,81		1 129,36
	<b>KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA DO PSI</b>	55 633,93	121 021,03	28 619,39		42 126,72	15 165,58	10 780,00	273 327,23
	Roboty ziemne	21 882,48	19 153,72	7 249,72		14 566,14	5 243,79	10 330,00	78 424,73
	Odwodnienie wykopów	2 910,55		1 252,97		2 081,77	749,43		6 991,02
	Roboty montażowe	12 331,14	50 503,47	1 965,98		7 148,57	2 573,48	450,00	74 957,52
	Roboty przewiertowe	18 509,76	51 363,84	18 150,72		18 330,24	6 598,88		112 953,96
	<b>KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA</b>	34 985,61	81 577,28	11 665,49		23 325,64	8 397,19	1 791,25	161 738,91
	Roboty ziemne	5 616,58	3 352,90	1 628,17		3 622,41	1 304,05	1 791,25	17 3
	Odwodnienie wykopów	526,39		226,74		376,58	135,56		1 200,00
	Roboty montażowe	7 851,66	52 299,96	1 929,63		4 890,65	1 760,63		68 729,63
	Roboty przewiertowe	20 990,98	25 924,42	7 880,95		14 436,00	5 196,95		74 428,93
	<b>Razem</b>	216 043,92	873 647,65	82 527,05	0,00	149 285,96	53 742,78	42 529,00	1 417 781,00
	Podatek VAT 23%								326 089,63
	<b>Ogółem kosztorys</b>								<b>1 743 870,63</b>

Urząd Gminy Świeszyno  
76-024 Świeszyno 71, pow. koszaliński

13. 09. 2022

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

KIEROWNIK  
Referatu ds. Rozwoju, Promocji  
i Spraw Społecznych

Marek BRZOSTKO



**LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI NA  
MIEJSCU/WIZYTY\***

UM16-65150-UM1600130/19  
WPROW.1.07220-130/19

Znak sprawy

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii



**KONTROLA NA ETAPIE OCENY WNIOSKU O PŁATNOŚĆ**

LP	Elementy kontroli <sup>1</sup>	Ocena zgodności <sup>2</sup>	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt. i rozporządzenia 1305/2013, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych? Uwagi <sup>3</sup> Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości na podstawie zarządzenia nr 184/VIII/2019 Wójta Gminy Świeszyno z 02.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Świeszyno wraz ze zmianami. Dokumentacja fotograficzna ww. dokumentów stanowi załącznik nr 2 do Raportu. Wszystkie transakcje związane z projektem zostały zaksięgowane na wyodrębnionych dla projektu kontach wskazanych w Oświadczeniu Beneficjenta z 19.10.2022 r., stanowiącym załącznik nr 19 do WoP, dotyczącym prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości. Wydruki analityki sald i obrotów stanowią załącznik nr 4 do Raportu.	X	-
2	Czy Beneficjent spełnia obowiązek informowania i rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy z EFRROW oraz zastosował się do Księgi Wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020? Uwagi Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w pkt. 3 Listy kontrolnej pn. „Realizacja działań informacyjno-promocyjnych”, stanowiącej załącznik nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych.	X	-
3	Czy Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających rozpoczęcie robót budowlanych wykonanych w ramach operacji przed upływem terminów wynikających ze zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (przed upływem 3 lat od określonych w zgłoszeniach robót terminów ich rozpoczęcia)? Uwagi Podczas czynności kontrolnych Beneficjent okazał Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych z 23.10.2018 r. oraz Dziennik budowy nr DB 522/2018 wydany 16.07.2018 r., z którego wynika, iż roboty budowlane rozpoczęto 30.10.2018 r. – dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.	X	-
4	Czy Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających, iż roboty budowlane wykonane na działce nr 139/20 zostały wykonane w okresie, który zostanie przedstawiony do rozliczenia w ramach II etapu operacji, czyli po dniu 12.04.2022 r.? Uwagi	X	-

<sup>1</sup> Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem kontroli podając uzasadnienie zlecenia kontroli wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

<sup>2</sup> Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę.

<sup>3</sup> Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę

Parafa osoby obecnej przy kontroli		Parafy osób przeprowadzających kontrolę		17.01.2022 r.	
				Str.	1/2

Podczas prowadzenia czynności kontrolnych Beneficjent okazał oryginał oświadczenia załączonego wraz z WoP, z którego wynika iż roboty kanalizacji sanitarnej na dz. nr 139/20 w m. Sieranie ujęte są w rozliczeniu wykonania robót za okres 13.04-31.05.2022 r. Dokumentacja fotograficzna ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

Załączniki:

-



UWAGI<sup>4</sup>: brak.

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1. 17.01.2023  Piotr Jarocki

2.  Michał Lesner

<sup>4</sup> Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.  
\* niewłaściwe skreślić

Parafa osoby obecnej przy kontroli	 EWA KORCZAK	Parafy osób przeprowadzających kontrolę		17.01.2023 r.	
				Str.	2/2



Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2022 rok dla jednostki: 001-URZĄD GMINY W ŚWIESZYNI JEON.

2023-01-11

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego / Konta przeciwstawne	Rok miesic	Rodzaj dowodu	Nr rejest. dowodu	Data wystaw. rozlazu dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji / rejestr. typu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiaca Wnien w zł.	Obroty miesiaca Ma w zł.	Obroty Narastajaco Wnien w zł.	Obroty narastajaco Ma w zł.	Saldo Wnien w zł.	Saldo Ma w zł.	
080 010-01044-6059-10-01-1-010-31	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE										Stan początkowy :							
											w tym bilans otwarcia :							
		2022-4	WB	104841	2022-04-07	0407/2086/W	PR	5	2022-04-07	5	OPŁATA OD WNIOSKU O ZAWIĄZANIE DO PROBY LIGODOWEJ	1 476,00	0,00	63 890,24	0,00	63 890,24	0,00	
		2022-4	WB	104841	2022-04-07	0407/2086/W	PR	6	2022-04-07	6	OPŁATA OD WNIOSKU O ZAWIĄZANIE DO PROBY LIGODOWEJ	17,00	0,00					
		2022-4	FR	104957	2022-04-19	0419/0001/FR	FR	3	2022-04-19	21/01/2022	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE	48 236,28	0,00					
		2022-4	FR	105062	2022-04-27	0427/0001/FR	FR	11	2022-04-27	2/04/2022	PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWA SIECI KANALIZ SIERANIE	4 861,79	0,00					
		2022-5	FR	105495	2022-05-10	0510/0001/FR	FR	10	2022-05-10	5317740740027/93	OBŁATA ZA PRZEKAZANIE KABLÓW PRZECIĄGNIĘCIE SIECI W M. SIERANIE	609,57	0,00					
		2022-6	FR	106272	2022-06-17	0617/0001/FR	FR	9	2022-06-17	2/06/2022	PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. W M. SIERANIE UM 17/2021	1 933,10	0,00					
		2022-6	FR	106272	2022-06-20	0620/0001/FR	FR	16	2022-06-20	36/01/2022	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE	258 765,04	0,00					
		2022-7	PK	108304	2022-07-11	0711/0001/ST	PK	1	2022-07-11	1	OT - KANALIZACJA SANITARNA W M. SIERANIE	0,00	274 510,97					
		2022-8	PK	107141	2022-08-01	0801/0001/FR	PK	1	2022-08-01	1	PRZEKS. FV 36/01/2022 Z DN. 20-06-22 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. S	- 105 278,05	0,00					
		2022-9	FR	108545	2022-09-26	0926/0001/FR	FR	11	2022-09-26	48/09/2022	TABLICA INFORMACYJNA, WYSYLKA DOT. INWESTYCJI	550,00	0,00					
		2022-10	FR	109177	2022-10-14	1014/0001/FR	FR	2	2022-10-14	5/10/2022	WYKONANIE TABLIC INFORM O DOFINANSOWANIU - BUDOWA KANALIZACJI W M. SIER	760,00	0,00					
		2022-12	PK	111432	2022-12-30	1230/0986/W KOREKTY	PK	1	2022-12-30	1	ZAMIANA PAKIETU DOT. FAKT. 5/10/2022 Z 14.10.2022	- 760,00	0,00					
		2022-12	PK	111432	2022-12-30	1230/0986/W KOREKTY	PK	2	2022-12-30	2	ZAMIANA PAKIETU DOT. FAKT. 48/09/2022 Z 20.09.2022	- 550,00	0,00					
080 010-01044-6059-10-01-1-010-31	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE										Stan początkowy :							
											w tym bilans otwarcia :							
		2022-4	FR	104957	2022-04-19	0419/0001/FR	FR	3	2022-04-19	21/01/2022	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE	133 446,73	0,00	175 370,49	0,00	175 370,49	0,00	
		2022-4	FR	105062	2022-04-27	0427/0001/FR	FR	11	2022-04-27	2/04/2022	PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWA SIECI KANALIZ SIERANIE	13 450,24	0,00					
		2022-6	FR	106272	2022-06-17	0617/0001/FR	FR	9	2022-06-17	2/06/2022	PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. W M. SIERANIE UM 17/2021	5 347,96	0,00					
		2022-6	FR	106272	2022-06-20	0620/0001/FR	FR	16	2022-06-20	36/01/2022	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE	357 636,28	0,00					
		2022-7	PK	108304	2022-07-11	0711/0001/ST	PK	1	2022-07-11	1	OT - KANALIZACJA SANITARNA W M. SIERANIE	0,00	752 240,52					
		2022-8	PK	107141	2022-08-01	0801/0001/FR	PK	1	2022-08-01	1	PRZEKS. FV 36/01/2022 Z DN. 20-06-22 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. S	66 988,82	0,00					
080 010-01044-6059-10-01-1-010-31	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE										Stan początkowy :							
											w tym bilans otwarcia :							
		2022-4	FR	104957	2022-04-19	0419/0001/FR	FR	3	2022-04-19	21/01/2022	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE	576 870,03	752 240,52	100 239,27	752 240,52	0,00	100 239,27	0,00
		2022-4	FR	104957	2022-04-19	0419/0001/FR	FR	3	2022-04-19	21/01/2022	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE	76 276,25	0,00	100 239,27	0,00	100 239,27	0,00	

GINNA ŚWIESZYNO  
76-024 ŚWIESZYNO  
NIP 499-05-21-087  
REGON 330920707

W O U T  
EWA KOŁCZAK

## (S) Analityka sald i obrotów za okres 01-12-2022 rok dla jednostki 001-URZĄD GMINY W ŚWIESZYNIE-JEDN.

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego / Konto przeciwstawne	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Nr rejestr. dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji / rejestr. typu	Data wystaw. typu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiąc Wzrost w zł.	Obroty miesiąc Ma w zł.	Obroty narastająco Wzrost w zł.	Obroty narastająco Ma w zł.	Saldo Wzrost w zł.	Saldo Ma w zł.
	201 02-00-11897	2022-4	FR	105062	2022-04-27	0427/0001/FR	FR	11	2022-04-27	2/04/2022	BEZPIECZEŃSTWA I INSPEKTORA NADZORU BUDOWA ŚIECI KANALIZ. SIERANIE	7 687,97	0,00				
	201 02-00-11897	2022-6	FR	106272	2022-06-17	0617/0001/FR	FR	9	2022-06-17	2/06/2022	PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWA ŚIECI KANALIZACJI SANIT. W M. SIERANIE	3 056,81	0,00				
	201 02-00-12807	2022-6	FR	106264	2022-06-20	0620/0001/FR	FR	16	2022-06-20	36/U/2022	BUDOWA ŚIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE DN. 7/2021	204 420,42	0,00				
		2022-7	PK	108304	2022-07-11	0711/0001/ST	PK	1	2022-07-11	1	OT - KANALIZACJA SANITARNA W M. SIERANIE	0,00	429 969,95	429 969,95	429 969,95	0,00	0,00
		2022-8	PK	107141	2022-08-01	0801/0001/PK	PK	1	2022-08-01	1	PRZEKŁ. F.V.30/U/2022 Z DN. 20-06-22 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. S	329 730,68	429 969,95	429 969,95	429 969,95	0,00	0,00
	Razem konto 080-0100104460591001101031										Stan początkowy :			339 500,00	339 500,00	339 500,00	0,00
	Razem konto 080										Stan końcowy :	1 117 221,44	1 456 721,44	1 456 721,44	1 456 721,44	0,00	0,00
	Razem suma sald konta 080										w tym bilans otwarcia :					0,00	0,00
	OGÓŁEM															0,00	0,00
	OGÓŁEM suma sald											1 117 221,44	1 456 721,44	1 456 721,44	1 456 721,44	0,00	0,00

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-2i wersja 1.3.09 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Naszydlowska Małgorzata

**W OJT**  
**GINA ŚWIESZYNO**  
 76-024 ŚWIESZYNO  
 NIP 499-05-21-087  
 REGON 330920707  
 Ewa KÓRCZAK





## Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2021 rok dla jednostki 001-URZĄD GMINY W ŚWIESZYNI-EJED.

2023-01-11

Strona : 1/1

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego / Konto przeciwstawne	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Nr rejestr. dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji / rejestr. typu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obrotv miesiaca Wnien w zł.	Obrotv miesiaca Ma w zł.	Obrotv Narastajaco Wnien w zł.	Obrotv narastajaco Ma w zł.	Saldo Wnien w zł.	Saldo Ma w zł.
130 010-01010-6059-10-01-1-010-31	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE										Stan początkowy :					0,00	0,00
											w tym bilans otwarcia :						
											WYKONANIE OPRACOWAŃ DOT. GÓWIEŻ Z ODC. POTRZEBNYM DO BUDOWY KAN. SANIT.	0,00	615,00	0,00	0,00		
		2021-12	WB	95352	2021-02-26	0226/0001/W	PR	37	2021-02-26	4/02/2021							
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	77 970,00	0,00	0,00		
		2021-12	WB	102644	2021-12-31	1231/2086/W	PR	35	2021-12-31	183/UU		0,00	78 585,00	0,00	0,00	0,00	78 585,00
											Stan początkowy :					0,00	0,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	215 705,70	0,00	215 705,70	0,00	215 705,70
		2021-12	WB	102644	2021-12-31	1231/2086/W	PR	35	2021-12-31	183/UU		0,00	215 705,70	0,00	0,00	0,00	215 705,70
											Stan początkowy :					0,00	0,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	123 294,30	0,00	123 294,30	0,00	123 294,30
		2021-12	WB	102644	2021-12-31	1231/2086/W	PR	35	2021-12-31	183/UU		0,00	123 294,30	0,00	0,00	0,00	123 294,30
											Stan początkowy :					0,00	0,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00	0,00	417 585,00
											Stan końcowy :					0,00	417 585,00
											w tym bilans otwarcia :						
											BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAR. W M. SIERANIE	0,00	417 585,00	0,00	4		



Analityka sald i obrotow za okres 01-12 2022 rok dla jednostki 001-URZAD GMINY W SWIESZYNI-EJEDN.

2023-01-11

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego / Konto przeciwlstawne	Rok, miesiac	Rodzaj dowodu	Nr rejestr. dowodu	Data wystaw. rozsluz. dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji / rejestr. typu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obrotv miesiaca Wnien w zl.	Obrotv miesiaca Ma w zl.	Obrotv narastajaco Wnien w zl.	Obrotv narastajaco Ma w zl.	Saldo Wnien w zl.	Saldo Ma w zl.
130 010-01044-6058-10-01-1-010-31	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE										Plan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
											w tym bilans otwarcia :			0,00	0,00	0,00	0,00
		2022-4	WB	10484-1	2022-04-07	0407/2086/W	PR	5	2022-04-07	5	OFERTA OD WYKONACILOWO ZAWIĄZANIE DO PROBY LIQDOWEJ	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022-4	WB	10484-1	2022-04-07	0407/2086/W	PR	6	2022-04-07	6	OPRATA SKARGOWA DOT PENNOZOCNIETWA PROCEDURA ZAWIĄZ. ROBRY LIQDOWEJ	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022-5	WB	105703	2022-05-09	0509/2086/W	PR	7	2022-05-09	20/4/2022	PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWA SIECI KANALIZ. SIERANIE	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022-5	WB	105705	2022-05-10	0510/2086/W	PR	3	2022-05-10	21/10/2022	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE	0,00	59 330,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022-5	WB	105705	2022-05-10	0510/2086/W	PR	2	2022-05-10	5317/40740027/83	ORGANIZACJA PRZEKAZANIA DO SIECI PRZEPROMIOWA SIERANIE W M. SIERANIE	0,00	749,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022-5	WB	106661	2022-06-29	0629/2086/W	PR	7	2022-06-29	20/6/2022	PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWA SIECI KANALIZ. W M. SIERANIE	0,00	2 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022-6	WB	106661	2022-06-29	0629/2086/W	PR	2	2022-06-29	20/6/2022	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE	0,00	115 281,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022-7	WB	107136	2022-07-06	0706/2086/W	PR	3	2022-07-06	36/U/2022	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE	0,00	202 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022-7	WB	107136	2022-07-06	0706/2086/W	PR	2	2022-07-14	36/U/2022	PRZEKS. FV 36/U/2022 Z DN. 20-06-22 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. S	0,00	- 129 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022-8	PK	107141	2022-08-01	0801/0001/PK	PK	1	2022-08-01	1	TABLICE NEGAT. BUDOWA CENTRUM TR W SWIESZYNI. ROKINA	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022-9	WB	108935	2022-08-29	0829/2086/W	PR	15	2022-08-29	48/09/2022	WYKONANIE TABLIC INF. - BUDOWA KANALIZACJI W SIERANIE	0,00	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022-10	WB	109274	2022-10-18	1018/2086/W	PR	2	2022-10-18	5/10/2022	ZMIANA PARAGRAF DOT FAKT 5/10/2022 Z 14 10 ZAP. 16 10 2022	0,00	- 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022-12	PK	111432	2022-12-30	1230/2086/W KOREKTY	PK	1	2022-12-30	1	ZMIANA PARAGRAF DOT FAKT 48/09/2022 Z 28 09 ZAP. 29 09 2022	0,00	- 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022-12	PK	111432	2022-12-30	1230/2086/W KOREKTY	PK	2	2022-12-30	2	Plan początkowy :	0,00	258 720,11	0,00	0,00	0,00	0,00
130 010-01044-6058-10-01-1-010-31	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE										Plan początkowy :	0,00	258 720,11	0,00	0,00	0,00	258 720,11
											w tym bilans otwarcia :	0,00	258 720,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022-5	WB	105703	2022-05-09	0509/2086/W	PR	7	2022-05-09	20/4/2022	PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWA SIECI KANALIZ. SIERANIE	0,00	16 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022-5	WB	105705	2022-05-10	0510/2086/W	PR	3	2022-05-10	21/10/2022	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE	0,00	164 139,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022-6	WB	106661	2022-06-29	0629/2086/W	PR	7	2022-06-29	20/6/2022	PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWA SIECI KANALIZ. W M. SIERANIE	0,00	6 577,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022-7	WB	107136	2022-07-06	0706/2086/W	PR	3	2022-07-06	36/U/2022	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE	0,00	159 329,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022-7	WB	107139	2022-07-14	0714/2086/W	PR	2	2022-07-14	36/U/2022	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE	0,00	280 563,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022-8	PK	107141	2022-08-01	0801/0001/PK	PK	1	2022-08-01	1	PREKS. FV 36/U/2022 Z DN. 20-06-22 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. S	0,00	82 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00
130 010-01044-6058-10-01-1-010-31	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE										Plan początkowy :	0,00	709 550,14	0,00	0,00	0,00	709 550,14
											w tym bilans otwarcia :	0,00	709 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022-5	WB	105703	2022-05-09	0509/2086/W	PR	7	2022-05-09	20/4/2022	PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWA SIECI KANALIZ. SIERANIE	0,00	9 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00

GINNA SWIESZYNO  
76-024 SWIESZYNO  
NIP 499-05-21-087  
REGON 330920707  
W O J T  
Ewa KORCZAK

(S) Analityka sald i obrotów za okres 01-12-2022 rok dla jednostki 001-URZAD GMINY W ŚWIESZYNIE-JEDN.

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego / konto przeciwstawne	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Nr rejestr. rodzaju dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji / rejestr. typu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiaca Wrlilen w zł.	Obroty miesiaca Ma w zł.	Obroty Narastajaco Wrlilen w zł.	Obroty narastajaco Ma w zł.	Saldo Wrlilen w zł.	Saldo Ma w zł.
		2022-5	WB	105705	2022-05-10	05/10/2086/W	PR	3	2022-05-10	21/U/2022	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERRAWIE	0,00	93 819,78				
		2022-6	WB	106661	2022-06-29	06/29/2086/W	PR	7	2022-06-29	2106/2022	PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NAZDORU BUDOWA SIECI KANALIZ. W M. SIERRAWIE	0,00	3 759,88				
		2022-7	WB	107136	2022-07-06	07/06/2086/W	PR	3	2022-07-06	36/U/2022	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERRAWIE	0,00	91 149,74				
		2022-7	WB	107139	2022-07-14	07/14/2086/W	PR	2	2022-07-14	36/U/2022	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERRAWIE	0,00	160 287,38				
		2022-8	PK	107141	2022-08-01	08/01/0001/PK	PK	1	2022-08-01	1	PRZEKS. TV 380/220/22Z DN. 22-06-22 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. S.	0,00	47 095,75				
	Razem konto 130-0100104460591001101031										Stan początkowy :	0,00	405 568,73	0,00	405 568,73	0,00	405 568,73
	Razem konto 130										w tym bilans otwarcia :	0,00	1 373 838,98	0,00	1 373 838,98	0,00	1 373 838,98
	Razem suma sald konta 130										Stan końcowy :	0,00	1 373 838,98	0,00	1 373 838,98	0,00	1 373 838,98
	OGÓLEM											0,00	1 373 838,98	0,00	1 373 838,98	0,00	1 373 838,98
	OGÓLEM suma sald											0,00	1 373 838,98	0,00	1 373 838,98	0,00	1 373 838,98

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-2i wersja 1.3.09, ZETO Koszalin  
Operator systemu : Nasztyłowska Małgorzata

**GMINA ŚWIESZYNNO**  
76-024 ŚWIESZYNNO  
NIP 499-05-21-087  
REGON 330920707

**W OGIĘT**  
*Ewa Korczak*  
**EWA KORCZAK**

*[Signature]*





Analityka sald i obrotow za okres 01-12 2021 rok dla jednostki 001-URZAD GMINY W ŚWIESZYNI-EJDN.

Strona : 1/1

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego / Konto przeciwstawne	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Nr rejestr. dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer porcji / rejestr. typu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiaca Wrlan w zl.	Obroty miesiaca Ma w zl.	Obroty nastajaco Wrlan w zl.	Obroty nastajaco Ma w zl.	Saldo Wrlan w zl.	Saldo Ma w zl.
080 010-01010-6050-10-01-1-010-31	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE										Stan początkowy :						
											w tym bilans otwarcia :						
											WYKONANIE DOKUMENT. OOTWORZENIE ODNICKA NAWIERZCHNI PO BUD. KANALIZ. S	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021-12	FR	95247	2021-02-23	0229/0001/FR	FR	1	2021-02-23	4/02/2021	BUDOWA SIECI KANALIZACJI W M. SIERANIE	63 390,24	0,00	63 890,24	0,00	63 890,24	0,00
		2021-12	FR	102426	2021-12-29	1229/0001/FR	FR	2	2021-12-29	183JU		63 890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem konto 080-0100101060501001101031</b>										Stan początkowy :						
080 010-01010-6050-10-01-1-010-31	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE										w tym bilans otwarcia :						
											Stan początkowy :						
											w tym bilans otwarcia :						
		2021-12	FR	102426	2021-12-29	1229/0001/FR	FR	2	2021-12-29	183JU	BUDOWA SIECI KANALIZACJI W M. SIERANIE	175 370,49	0,00	175 370,49	0,00	175 370,49	0,00
	<b>Razem konto 080-0100101060501001101031</b>										Stan początkowy :						
080 010-01010-6050-10-01-1-010-31	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIERANIE										w tym bilans otwarcia :						
											Stan początkowy :						
											w tym bilans otwarcia :						
		2021-12	FR	102426	2021-12-29	1229/0001/FR	FR	2	2021-12-29	183JU	BUDOWA SIECI KANALIZACJI W M. SIERANIE	100 239,27	0,00	100 239,27	0,00	100 239,27	0,00
	<b>Razem konto 080-0100101060501001101031</b>										Stan początkowy :						
											w tym bilans otwarcia :						
											Stan końcowy :						
	<b>Razem suma sald konta 080</b>											339 500,00	0,00	339 500,00	0,00	339 500,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>											339 500,00	0,00	339 500,00	0,00	339 500,00	0,00
	<b>OGÓLEM suma sald</b>											339 500,00	0,00	339 500,00	0,00	339 500,00	0,00

\*\*\* Koniec raportu \*\*\* System FK-2i wersja 1.3.09, ZETO Koszalin

Operator systemu : Naszydłowska Małgorzata

**GINNA ŚWIESZYNO W O J T**  
76-024 ŚWIESZYNO  
NIP 499-05-21-087  
REGON 330920707  
EWA KORCZAK