

W miejscu inwestycji zostało ustanowione tabliczka informacyjna. Na dofinansowanie przez WFOŚiGW. Ścieżenie - w zakażeniu dokumentacja wjeżdża. W dniu 15.12.2017 Beneficjent potwierdził osiągnięcie efektu ekologicznego. W trakcie kontroli zasygnalizowano okypnieci faktur z kopiami prelektamentu de funduszu. Ładownie zostało sfinalizowane w dniu 22.06.2018. przez Urząd Województwa.

6. Zgodność z harmonogramem rzeczowo-finansowym:

Ładownie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

- Bez zastrzeżeń.
- Zastrzeżenia / wyjaśnienia:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

1. Antoni Niedźwiecki -

2. Jadwiga Gancarz -

MAŁISTA
Specjalista ds. Kontroli Umów
Jadwiga Gancarz

Jednostka kontrolowana:

REFERENT

1.

Anna BURAS

INSPEKTOR

2.

Marek BRZOSTKO

Kierownik Zespołu Środków Krajowych

Prezes Zarządu

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Gminie Świeszyno
dotyczącej prawidłowości wykorzystania dofinansowania udzielonego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ze środków krajowych

1. Kontrolę w imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeprowadzili:

1. **Antoni Niedźwiecki** - Specjalista ds. Techniczno-Branżowych
2. **Jadwiga Gancarz** - Specjalista ds. Kontroli Umów

2. W imieniu jednostki kontrolowanej informacji/ wyjaśnień udzielali:

1. *Ewa Limowska - Sudka - Inspektor*
2. *Marek Brostko - Inspektor*

3. Podstawa prawna kontroli:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Umowa dofinansowania nr: 2017P0192K z 27.04.2017r.

Nazwa zadania: **Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED
w m. Chłopska Kępa gmina Świeszyno - Etap I.**

Kwota dofinansowania (zł): **181.362,69**
Koszt całkowity zadania (zł): **181.362,69**
Termin zakończenia zadania: **30.10.2017r.**

Decyzje administracyjne: **zgłoszenia robót budowlanych.**

Wykonawca: **ITINET R.Wojniusz, R.Wojniusz S.C. z siedzibą w Zielonej Górze.**

5. Ustalenia z wizji lokalnej:

Ładame zostało wykonane w terminie - protokół odbioru końcowego z dnia 08.08.2017r. zakres robót obejmował wykonanie 47 sztuk oświetlenia i 51 szt opraw oświetleniowych typu LED w m. Chłopska Kępa. Beneficjent przedłożył dokumenty do Policjanta Kosztu całkowitego w dniu 30.11.2017, dokumenty zostały zweryfikowane pozytywnie w miejscu inwestycji zostało ustanowione tabliczki informujące o dofinansowaniu przez WFO Si.GW w Świeszynie. W zakresie dokumentacja fotograficzna zgodnie z umową przyjęli. Beneficjent potwierdził do dnia

30.11.2018 r. otrzymanie efektu ekologicznego

6. Zgodność z harmonogramem rzeczowo-finansowym:

Zgodnie zharmonizowano zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym

Na tym protokół zakończono i podpisano:

- a. Bez zastrzeżeń,
- b. ~~Zastrzeżenia / wyjaśnienia:~~

.....
.....
.....

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie:

1. Antoni Niedźwiecki - *Antoni Niedźwiecki*

Specjalista ds. Kontroli Umów

2. Jadwiga Gancarz - *Jadwiga Gancarz*

Jednostka kontrolowana:

.....
.....

1. *Małgorzata Ziłkowska-Słota*

INSPEKTOR

2. *Marek Brzostko*

Marek BRZOSTKO

Kierownik Zespołu Obsługi Wniosków

Prezes Zarządu

.....