

ODPIS

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR GK.6630.566.2018

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.)

Przedmiot narady: przebudowa kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej w związku z usunięciem kolizji z projektowaną drogą

Lokalizacja: Obręb: Konikowo, dz.: 296/3 Gmina: Świeszyno

Wnioskodawca: BIURO USŁUG TECHNICZNYCH "ELTEL" S.C.
MARIUSZ ŁYCZAK ALINA MANIA-ŁYCZAK
ul. Energetyków 3
75-222 Koszalin

Przewodniczący: Beata Latkowska, Geodeta
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Koszalinie
ul. Raclawicka 13,
75-620 Koszalin

Oплата nr: 8148/18/0

Sposób przeprowadz.: stacjonarny z elementami elektronicznymi

Data wpływu: 04.09.2018

Rozp. narady: 07.09.2018

Zakończ. narady: 10.09.2018

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

- Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod warunkiem, że zawarte w protokole i na załączniku do protokołu zalecenia zostaną uwzględnione i stosowane w dalszym procesie budowlanym.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością podmiotu na naradzie koordynacyjnej





Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. STAROSTY

Beata Latkowska
Geodeta

Lista uczestników na naradę koordynacyjną

Temat: przebudowa kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej w związku z usunięciem kolizji z projektowaną drogą

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
1	Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie Dział Dokumentacji Energetycznej	- 	-  Łaszek Orzech
2	Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Rejonowy Dział Realizacji Usług Karlino	- Uzgodniono - na uwg	- 
3	Gmina Świeszyno - wodociągi i kanalizacja	- Negatywno bli nr dokum. oddległości od stewi wod.-kan.	- 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY

Beata Lisko podpis
Gdańsk

4	<p>HAVE TELEKOM Sp.zo.o. w Legnicy</p> <p>-</p> <p>STAROSTWO POWIATOWE w Koszalinie ul. Raclawicka 13 75-620 K O S Z A L I N</p>	<p>- zgodnie z pismem o sygnaturze 11/H/DC/366745-KH/08/18 z dnia 8.08.2018. wydanym przez Have telekom Sp z o.o. w Woszczowie.</p> <p>Z up. STAROSTY</p> <p>Beata Łatkowska Geodeta</p>	
5	<p>ORANGE POLSKA S.A.</p> <p>-</p>	<p>- pomimo zawiadomienia przedstawicieli Orange Polska S.A. nie uczestniczył w nadanie koordynacyjnej</p> <p>Z up. STAROSTY</p> <p>Beata Łatkowska Geodeta</p>	
6	<p>Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie</p> <p>-</p>	<p>Uzgodniono z uwagami jak w załączniku pkt 1 i 12.</p>	<p>-</p> <p>Mistrz sieci i instalacji</p> <p>Zbigniew Tkaczyk</p>

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY

Beata Łatkowska
Geodeta

7	<p>Przedstawiciel Gminy Świeszyno</p> <p>-</p> <p>STAROSTWO POWIATOWE w Koszalinie ul. Racławicka 13 75-620 KOSZALIN</p>	<p>-</p> <p><i>Uzgodniono bla</i></p>	<p>-</p> <p>INSPEKTOR ds. Inwestycji i Budownictwa <i>[Signature]</i> Ewa ZINOV/SKA-SUSKI</p>
8	<p>Wnioskodawca</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p><i>- pomimo zaopiniowania wnioskodawca nie uczestniczy w pracach koordynacyjnych.</i></p> <p>Z up. STAROSTY <i>[Signature]</i> Beata Latkowska Geodeta</p>	
9	<p>Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Koszalinie</p> <p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p> <p>GŁÓWNY SPECJALISTA <i>[Signature]</i> Anna Antkowiak</p>
U W A G I			

Sporządził: Beata Latkowska

Dane i dotyczący treści
zaktualizowano zbiory mapy numerycznej.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Z up. STAROSTY
[Signature]
Beata Latkowska
Geodeta podpis

Klin 7.09.2018

Miejscowość, data

Z up. STAROSTY
imię, nazwisko, stanowisko
podpis
Beata Latkowska
Geodeta

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Koszalinie
Gazownia Koszalin
ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin

Załącznik nr 1

UZGDNIENIE NR 566/18 Z DNIA 10.09.2018

~~POZYTYWNE / NEGATYWNE~~

1. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń do sieci gazowej należy powiadomić RDG Koszalin na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Dokładną lokalizację sieci gazowej należy ustalić metodą przekopów poprzecznych lub za pomocą lokalizatora.
3. W miejscu prowadzonych robót należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej wykonywać ręcznie.
5. W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń do sieci gazowej stosować przepisy zgodne z PN-EN 12007-1, PN-EN 1594, oraz wg Zarządzenia Dyrektora Oddziału w Poznaniu z dnia 17.07.2014r. „Wytyczne do projektowania i budowy sieci gazowych w zakresie zbliżeń i skrzyżowań gazociągów z przeszkodami budowlanymi i terenowymi „Załącznik B
6. Odkrytą sieć gazową przed zasypaniem zgłosić do RDG Koszalin.
7. Za uszkodzenia sieci gazowej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla sieci gazowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
9. Projekt Budowlany przyłącza gazu uzgodnić branżowo w RDG Koszalin.
10. Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych należy zachować minimalną odległość pionową 1,0m od zewnętrznej powierzchni gazociągu do powierzchni jezdni.

Zbigniew Tkaczyk
(094) 3484154

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY

Beata [signature]
Geodeta



**Energa****OŚWIETLENIE**

T +48 58 760 77 20

F +48 58 760 77 22 www.energa-oswietlenie.pl

STAROSTWO POWIATOWEw Koszalinie
ul. Racławicka 13
75-620 KOSZALIN

Załącznik do protokołu z narady koordynacyjnej

GK.6630 566.2018

PROTOKÓŁ UZGODIEŃ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 566 Z DNIA 02.09.2018

1. Rozpoczęcie robót zgłosić na 7 dni do Energa Oświetlenie Sp. z o.o. celem ustalenia bliższych szczegółów wystąpienia kolizji, zbliżeń z urządzeniami elektroenergetycznymi.
2. Przy wykonywaniu robót i napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem mogące grozić porażeniem – zachować szczególne warunki bezpieczeństwa i natychmiast powiadomić właściciela urządzeń).
3. Wykonawca robót pokrywa naprawy i poniesionych strat przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na skutek ewentualnych urządzeń energetycznych podczas prowadzenia robót.
4. W miejscach skrzyżowań odkopane kable elektroenergetyczne osłonić rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP-E004.
5. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącą siecią Energa Oświetlenie Sp. z o.o. prace wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, sprzętem ręcznym oraz Normą SEP-E-004.
6. Odkryte kable podlegają etapowemu odbiorowi przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. (zgłoszenie pisemnie, telefoniczne lub pocztą elektroniczną).
7. Zachować odległości projektowanej zabudowy od istniejących linii napowietrznych i kablowych zgodnie z Norami PN-E-05100-1 N SEP-E-003.
8. Ewentualne usunięcie istniejących sieci elektroenergetycznych z terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt Inwestora.
9. Przed rozpoczęciem robót wykopać przekopy kontrolne dla zinventaryzowania tras istniejących kabli energetycznych.

UWAGI: tel. do kontaktu 691 040 890 - lub 94 311 95 65 Dział Realizacji Usług Karlino
ul. Moniuszki 8 A

Rejonowy Dyktant Realizacji Usług
Karlino
Andrzej Filipiński

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY
podpis
Beata Litkowska
Geodeta

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopotkancelaria.oswietlenie@energa.pl
www.energa-oswietlenie.plSąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000109164NIP 585-12-32-055
Regon 191251580Zarząd:
Michał Belbot – Prezes Zarządu
Jaromir Falandysz – Wiceprezes ZarząduPEKAO S.A., Nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
Kapitał zakładowy: 191.621.500,00 zł

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Koszalinie
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02



UZGODNIENIE NR 566/2018 Z DNIA 07. WRZ. 2018

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR S.A.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGA: SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC (ZAKŁADANIE RUR OCHRONNYCH NA KABLE) UZGODNIĆ W REJONIE DYSTRYBUCJI KOSZALIN DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ KOSZALIN UL. MORSKA 10.

Technik
Dział Dokumentacji Energetycznej

Leszek Orzech

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Z up. STAROSTY

Bożena Łańcowska
Geodeta podpis

NR_PUNKTU	X	Y
1	6002848,46	5577034,08
2	6002838,21	5577040,30
3	6002832,33	5577044,22
4	6002826,28	5577048,34
5	6002819,61	5577053,75
6	6002813,66	5577058,77
7	6002808,64	5577063,08
8	6002799,22	5577071,59
9	6002797,78	5577072,50
10	6002793,78	5577076,48
11	6002787,73	5577083,28
12	6002781,10	5577091,90
13	6002770,30	5577107,14
14	6002762,46	5577117,98
15	6002756,23	5577127,43
16	6002746,87	5577141,52
17	6002739,48	5577152,52
18	6002730,15	5577166,30
19	6002724,54	5577174,72
20	6002718,17	5577184,28
21	6002708,46	5577198,88
22	6002700,74	5577209,78
23	6002699,63	5577210,23
24	6002699,08	5577210,25
25	6002679,03	5577204,61
26	6002665,11	5577200,72
27	6002659,84	5577199,01
28	6002644,06	5577195,44
29	6002629,81	5577192,13
30	6002622,90	5577190,16